

číslo smlouvy zhotovitele: 102080-.U.4240_01_2012
číslo smlouvy objednatele: 2012/00471

DODATEK Č. 7

KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ STAVBY

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ 44555601

DIČ CZ44555601 (plátce DPH)

bankovní spojení Česká národní banka

číslo účtu 400004-1133411/0710

jednající prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

dále jen „objednatel“,

v dílčích záležitostech zastoupená osobami uvedenými v manuálu projektu
(příloha g) smlouvy)

a

UNISTAV a.s.

se sídlem Brno, Příkop 838/6, 604 33 Brno-město

IČ 00531766

DIČ CZ00531766

jednající ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40

dále jen „zhotovitel“

u z a v í r a j í

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ ze dne 3. 10. 2012

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2012 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“, ke které byly dále smluvními stranami uzavřeny dodatky č. 1 až 6 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla vyskytla potřeba provedení nepředvídaných dodatečných prací (dále také jen „vícepráce“) a s tím souvisejí vyjmutí některých plánovaných prací z předmětu díla (dále také jen „méněpráce“), a dále že je nezbytné provést ve Smlouvě modifikace některých smluvních ustanovení, dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. Smlouvy se v souvislosti se změnou díla provedenou v souladu s ustanovením čl. I. odst. 8 a čl. VI odst. 2 Smlouvy rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje o méněpráce uvedené ve změnových listech č. ZL 006, 007, 011, 013, 016 a 017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 7 a jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Dosavadní čl. V. odst. 1 Smlouvy, se ruší a nahrazuje novým čl. V. odst. 1 Smlouvy následujícího znění:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nabídkovou cenu, jakožto nejvýše přípustnou, a to za řádné provedení díla ve výši:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–6: 119 404 268,50 Kč

Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 7: 9 223 213,00 Kč

Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 7: 1 190 339,00 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–7: 127 437 142,50 Kč

DPH (sazba 20%): 578 195,02 Kč

DPH (sazba 21%): 26 154 695,15 Kč

Celková cena díla včetně DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–7: 154 170 032,67 Kč

- 2.3 Cena víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. ZL 006, ZL 007, ZL 011, ZL 013, ZL 016 a ZL 017 je stanovena oceněním výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 7 a je jeho nedílnou součástí, přičemž tento výkaz výměr mění a doplňuje přílohu b) Smlouvy.
- 2.4 Příloha a) Smlouvy „časový harmonogram postupu stavebních prací ze dne 14. 3. 2013 se ruší a nahrazuje novou přílohou a) „časový harmonogram postupu provedení díla – harmonogram prací“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 7.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku č. 7 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 7 byl sepsán v šesti (6) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží tři (3) originální výtisky.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 jsou přílohy:
Příloha č. 1: změnový list č. ZL 006, ZL 007, ZL 011, ZL 013, ZL 016 a ZL 017
Příloha č. 2: příloha j) Smlouvy – Výkaz výměr víceprací a méněprací dle ZL 006, 007, 011, 013, 016 a 017
Příloha č. 3: příloha a) Smlouvy „časový a finanční harmonogram postupu provedení díla“
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

za zhotovitele


31. 07. 2013

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne 29.7.2013

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor

Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva



UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



1
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1

