

číslo smlouvy zhotovitele: 102080-U.4240_01_2012
číslo smlouvy objednatele: 2012/00471

DODATEK Č. 9

KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ STAVBY

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ 44555601

DIČ CZ44555601 (plátce DPH)

bankovní spojení Česká národní banka

číslo účtu 400004-1133411/0710

jednající prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

dále jen „objednatel“,

v dílčích záležitostech zastoupená osobami uvedenými v manuálu projektu
(příloha g) smlouvy)

a

UNISTAV a.s.

se sídlem Brno, Příkop 838/6, 604 33 Brno-město

IČ 00531766

DIČ CZ00531766

jednající Martinem Řehůrkem, MBA, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ ze dne 3. 10. 2012

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2012 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“, ke které byly dále smluvními stranami uzavřeny Dodatky č. 1 až 8 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla vyskytla potřeba vyjmutí některých plánovaných prací z předmětu díla (dále také jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. Smlouvy se zužuje o práce uvedené ve změnových listech TLZ 025, TLZ 044 a TLZ 046, které tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto Dodatku č. 9 a jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Dosavadní čl. V. odst. 1 Smlouvy, se ruší a nahrazuje novým čl. V. odst. 1 Smlouvy následujícího znění:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nabídkovou cenu, jakožto nejvýše přípustnou, a to za řádné provedení díla ve výši:

<i>Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–8:</i>	<i>127 814 581,50 Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 9:</i>	<i>219 046,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–9:</i>	<i>127 595 535,50 Kč</i>
<i>DPH (sazba 20%):</i>	<i>578 195,02 Kč</i>
<i>DPH (sazba 21%):</i>	<i>26 187 957,68 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–9:</i>	<i>154 361 688,20 Kč</i>

- 2.3 Cena méněprací uvedených ve změnových listech č. TLZ 025, TLZ 044 a TLZ 046 je stanovena oceněním výkazu výměr méněprací, které tvoří přílohu č. 4 až 6 tohoto Dodatku č. 9 a jsou jeho nedílnou součástí, přičemž přílohy č. 4 až 6 tohoto Dodatku č. 9 mění a doplňují přílohu i) Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku č. 9 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 9 byl sepsán v šesti (6) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží tři (3) originální výtisky.

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 jsou přílohy:

Příloha č. 1: změnový list č. TLZ 025

Příloha č. 2: změnový list č. TLZ 044

Příloha č. 3: změnový list č. TLZ 046

Příloha č. 4: příloha i) Smlouvy – Výkaz výměr méněprací dle TLZ 025

Příloha č. 5: příloha i) Smlouvy – Výkaz výměr méněprací dle TLZ 044

Příloha č. 6: příloha i) Smlouvy – Výkaz výměr méněprací dle TLZ 046

3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

18-04-2014


za zhotovitele

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne 18.4.2014...



prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor



Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva